



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК РХ

«НБ им. Н.Г. Доможакова»

Ю.В. Костякова

2019 г.

ОТЧЕТ

о выполнении адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» в 2018 году

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности)**	Финансовые затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ										
	ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова»	г. Абакан, ул. Чертыгашева, 65	1	Обучение и инструктирование сотрудников по вопросам обслуживания инвалидов и оказания им ситуационной помощи	выполнено полностью	ДП-В	-	-	-	
				Обеспечение доступности официального сайта для инвалидов по зрению	выполнено полностью	ДП-В	-	-	-	
				Организация ситуационной помощи	выполнено полностью	ДП-И (К, О)	-	-		

2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АДАПТАЦИИ

				- Кнопка вызова помощи с извещателем (1)	выполнено частично, на вход в здание	ДП-В	0,35	собств. ср-ва		
				Знаки доступности: - табличка тактильная «Доступность для инвалидов в креслах-колясках»	выполнено полностью	ДП-И (К, О)	0,2	собств. ср-ва		
				Информационные и предупреждающие знаки 1) Тактильные: - Вход в помещение (15) - Выход из помещения (15) - Направление движения, поворот (30) - Информация, место расположения (7) - Туалет (1) - Кнопка вызова (2) 2) Наклейки: - Осторожно, препятствие (50) - Лифт для инвалидов (7) - Пути эвакуации (100)	выполнено частично (табличка «Кнопка вызова» - 1 шт., «Туалет» - 1 шт,	ДП-В	1,0	собств. ср-ва		
				Контрастная лента для маркировки ступеней лестниц в здании и краска для ступеней лестницы в здание	выполнено частично, маркировка на ступени лестниц	ДП-В	0,77	собств. ср-ва		

3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
3.1. По территории объекта										
				-	-	-	-	-		
3.2. По входу в здание										
				Установка кнопки вызова персонала для инвалидов	выполнено полностью	-	-	-		
				Нанесение цветной и тактильной маркировки	выполнено частично, на ступенях лестницы	-	-	-		
3.3. По путям движения внутри здания										
				Нанесение цветной маркировки	выполнено частично, цветная маркировка на ступенях лестницы	ДП-В	-	-		
				Установка доводчиков	выполнено досрочно	ДП-В	74,75	респ. бюджет		
				Организация ситуационной помощи	выполнено полностью	ДП-И (К, О)	-	-		
3.4. По зоне оказания услуг										
				Организация ситуационной помощи	выполнено полностью	ДП-И (К, О)	-	-		
3.5. По санитарно-гигиеническим помещениям										
				Организация ситуационной помощи	выполнено полностью	ДП-И (К, О)	-	-		
ИТОГО:							77,07 т.р. в т.ч. респ. бюджет – 74,75 т.р.; собств. ср-ва – 2,32 т.р.			